

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA		VALOR DO CONVÊNIO:						PRAZO DA OBRA: 4 MESES					
MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA		LOCAL: Rua Celia do Carmo Garcia, TURVOLÂNDIA-MG											
EM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6			
1	1.0	Cobertura	Físico % Financeiro	18,05% R\$ 26.649,75	75,00% R\$ 19.987,31	25,00% R\$ 6.662,44							
2	2.0	Prateleiras em alvenaria na sala de arquivos	Físico % Financeiro	8,04% R\$ 11.875,37		100,00% R\$ 11.875,37							
3	3.0	Cozinha	Físico % Financeiro	8,85% R\$ 13.085,09	100,00% R\$ 13.085,09								
4	4.0	Banheiro	Físico % Financeiro	9,98% R\$ 14.733,61	100,00% R\$ 14.733,61								
5	5.0	Rampa	Físico % Financeiro	3,44% R\$ 5.082,61	100,00% R\$ 5.082,61								
6	6.0	Muro de Arrimo	Físico % Financeiro	10,51% R\$ 15.526,67		50,00% R\$ 7.763,34	50,00% R\$ 7.763,34						
7	7.0	Fechamento em Muro	Físico % Financeiro	5,36% R\$ 7.908,73			100,00% R\$ 7.908,73						
8	8.0	Reforma da Calçada e corredores laterais e construção de escada e jardim frontal	Físico % Financeiro	8,66% R\$ 12.788,71			100,00% R\$ 12.788,71						
9	9.0	Reparos adicionais	Físico % Financeiro	2,13% R\$ 3.147,02				100,00% R\$ 3.147,02					
10	10.0	Pintura	Físico % Financeiro	24,98% R\$ 36.889,75					100,00% R\$ 36.889,75				
TOTAL			Físico % Financeiro	100,00% R\$ 147.667,29	26,95% R\$ 39.803,53	26,66% R\$ 39.366,23	19,27% R\$ 28.460,78	27,11% R\$ 40.036,77					

Observações:

INICIO DA OBRA: JANEIRO

Gauby D. Pinheiro - Eng.º Civil CREA 35.904/D-MG

Presidente da Câmara Municipal - HORIDES DE OLIVEIRA